

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：重庆三峰新动力能源有限公司

日期：2024 年 8 月 30 日

项目名称	三峰新动力公司重庆市荣昌区生活垃圾处理能源综合利用项目			建设地点	荣昌区广顺街道				
项目审批（核准、备案）机关、文号	重庆市荣昌区发展和改革委员会 2310-500153-04-01-388772			水土保持方案审批（报备）机关、时间	重庆市荣昌区水利局 荣水保（承）字〔2024〕007号 2024年5月21日				
项目征占地面积（hm ² ）	0.25			水土流失防治责任范围（hm ² ）	0.25				
项目挖方总量（万 m ³ ）	0.52	填方总量（万 m ³ ）	0.52	借方总量（万 m ³ ）	0	弃方总量（万 m ³ ）	0		
表土剥离量	0.06 万 m ³			表土利用量	0.06 万 m ³				
项目建设的工期	2024 年 2 月——5 月（4 个月）			水土保持设施建设的工期	2024 年 2 月——5 月（4 个月）				
项目规模和主要建设内容	占地面积 0.25hm ² ，新建蒸汽管道 1.694km。								
主要水土保持设施及工程量	表土剥离 0.06 万 m ³ ，表土回填 0.06 万 m ³ ，撒播种草 0.22hm ² 。								
工程总投资（万元）	800		水土保持设施投资（万元）		6.94	缴纳水土保持补偿费（万元）	0.35		
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	94	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	88
		完成值	98.6		完成值	1.0		完成值	96.8
	表土保护率%	目标值	87	林草植被恢复率%	目标值	95	林草覆盖率%	目标值	21
		完成值	99.2		完成值	100		完成值	88
自主验收情况	（一）项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全						☒ 是 ☐ 否		
	（二）建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求						☒ 是 ☐ 否		
	（三）水土保持设施后续管理、维护主体明确						☒ 是 ☐ 否		
自主验收结论	合格								
水土保持专家签字	陈竹		工作单位		荣昌区水务及服务中心		联系电话	1832 46	
水土保持设计单位意见： (加盖公章) 项目负责人：吴山明 日期：2024.9.15			水土保持施工单位意见： (加盖公章) 项目负责人：李晓 日期：2024.9.15			水土保持监理单位意见： (加盖公章) 项目负责人：郭伟 日期：2024.9.15			

建设单位联系人：钟卓然

联系电话（手机）：18 14

注：本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目和已开展区域评价的园区建设项目水土保持设施自主验收。

本表一式陆份。水行政主管部门、园区管理机构各、建设单位各贰份。