

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司

日期：2025 年 2 月 14 日

项目名称		重庆市荣昌区水毁修复项目		建设地点		重庆市荣昌区峰高街道、清流镇、荣隆镇、安富街道、观胜镇、清江镇、直升镇、双河街道、广顺街道、铜鼓镇、昌元街道、河包镇、吴家镇			
项目审批（核准、备案）机关、文号		重庆市荣昌区发展和改革委员会 荣发改审[2023]543 号		水土保持方案审批（报备）机关、时间		重庆市荣昌区水利局 2024 年 4 月 26 日			
项目征占地面积（hm ² ）		1.14		水土流失防治责任范围（hm ² ）		1.14			
项目挖方总量（万 m ³ ）	0.69	填方总量（万 m ³ ）	0.69	借方总量（万 m ³ ）	0	弃方总量（万 m ³ ）	0		
表土剥离量		0.17 万 m ³		表土利用量		0.17 万 m ³			
项目建设工期		2024 年 4 月~2024 年 11 月		水土保持设施建设工期		2024 年 4 月~2024 年 11 月			
项目规模和主要建设内容		本项目占地 11359.3m ² ，场地硬化面积约为 3173m ² ，包括修复栏杆 1000m，修复石河堰 3 处，修复护坡 5 处，修复水库 2 座，修复水文测站 6 处，修复堤防 3 处，修复灌溉设施 8 处，修复塘坝 10 座，修复机电泵站 15 处。							
主要水土保持设施及工程量		工程措施：表土剥离 1709m ³ ，表土回填 1709m ³ ，土地整治 0.80hm ² ； 植物措施：撒播草籽 0.01hm ² ； 临时措施：临时苫盖 1031.9m ² ，临时排水沟 77.6m，临时沉砂池 2 口。							
工程总投资（万元）	725.00	水土保持设施投资（万元）		21.79	缴纳水土保持补偿费（万元）		1.5904	0	
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度%	目标值	94	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率%	目标值	88
		完成值	100		完成值	1.0		完成值	100
	表土保护率%	目标值	87	林草植被恢复率%	目标值	95	林草覆盖率%	目标值	1
		完成值	100		完成值	100		完成值	1
自主验收情况	（一）项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全							☒ 是 ☐ 否	
	（二）建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求							☒ 是 ☐ 否	
	（三）水土保持设施后续管理、维护主体明确							☒ 是 ☐ 否	
自主验收结论		合格							
水土保持专家签字		王峰		工作单位		弘禹水资源开发有限责任公司		联系电话	
水保设施设计单位意见：		水保设施施工单位意见：		水保设施监理单位意见：					
（加盖公章） 项目负责人：刘佩强 日期：		（加盖公章） 项目负责人：陈明 日期：		（加盖公章） 项目负责人：周剑峰 日期：					

建设单位联系人：杜老师

联系电话（手机）：18235336938