

生产建设项目水土保持设施自主验收表

建设单位：重庆市荣昌区弘禹水资源开发有限责任公司（加盖公章）

日期：2025 年 4 月

项目名称	重庆市荣昌区远觉镇马鞍河生态修复工程			建设地点	重庆市荣昌区远觉镇				
项目审批（核准、备案）机关、文号	重庆市荣昌区发展和改革委员会 2311-500153-04-08-542280			水土保持方案审批（报备）机关、时间	重庆市荣昌区水利局 2024 年 8 月 19 日				
项目征占地面积（hm ² ）	1.15			水土流失防治责任范围（hm ² ）	1.15				
项目挖方总量（万 m ³ ）	1.64	填方总量（万 m ³ ）	0.62	借方总量（万 m ³ ）	/	弃方总量（万 m ³ ）	1.02		
表土剥离量（万 m ³ ）	0.32			表土利用量（万 m ³ ）	0.32				
项目建设工期	2024 年 5 月—2025 年 4 月			水土保持设施建设工期	2024 年 5 月—2025 年 4 月				
项目规模和主要建设内容	本工程由马鞍河远觉镇段和杨家桥支流段组成。马鞍河远觉镇段共治理河道中心线长度 168.64m。右岸新建块石镇脚+蜂巢约束护坡+石板路人行步道，总长 165.76m，新建人工生态湿地 5025m ² ，湿地采用表面流工艺方式，共分为 13 个单元，单元平均占地面积为 387m ² ，并在马鞍河（远觉镇河段）石河堰设置太阳能曝气机增氧曝气装置 6 套；杨家桥支流段共治理河道长度 200m。在杨家桥支流内清除底泥 1584m ³ ，新建生态袋镇脚+生态袋护坡+石板路养护步道总长度 394m，格宾生态石笼潜流过滤 5 处，水生生态植物修复 1471m ² ，修复原浆砌条石堰一座，新建 0.8MPadn400PE100 级管道，总长 93m，将支流水引入新建人工湿地，并在拦河堰至汇合口河段布设块石作为生态缓冲带。（本项目弃方不纳入防治责任范围内）								
主要水土保持设施及工程量	堤线工程防治区 工程措施：排水涵管 35m、表土剥离 0.28 万 m ³ 、表土回覆 0.25 万 m ³ 、土地整治 0.95hm ² 、复耕 0.85hm ² 、沉淀池 1 口； 植物措施：植草护坡 0.10hm ² 、水生植物 0.39hm ² ； 临时措施：临时排水沟 132m、临时沉砂池 2 口、防雨布苫盖 2100m ² 、无纺布覆盖 5600m ² 施工便道及施工生产防治区 工程措施：表土剥离 0.04 万 m ³ 、表土回覆 0.07 万 m ³ 、土地整治 0.13hm ² 、复耕 0.11hm ² 植物措施：撒播草籽 0.02hm ² ； 临时措施：防雨布苫盖 1100m ² 、临时排水沟 86m、临时沉砂池 1 口。								
工程总投资（万元）	270.12	水土保持设施投资（万元）		57.90	缴纳水土保持补偿费（万元）		1.61		
水土流失防治目标完成情况	水土流失治理度 %	目标值	94	土壤流失控制比	目标值	1.0	渣土防护率 %	目标值	88
		完成值	100		完成值	1.0		完成值	99
	表土保护率 %	目标值	87	林草植被恢复率 %	目标值	95	林草覆盖率 %	目标值	21
		完成值	99		完成值	100		完成值	44.35
自主验收情况	（一）项目水土保持设施已按水土保持方案和相关设计文件要求建成，建设资料齐全					☒ 是 ☐ 否			
	（二）建成的水土保持设施符合相关规范规程要求，能持续、安全、有效运行，符合交付使用要求					☒ 是 ☐ 否			
	（三）水土保持设施后续管理、维护主体明确					☒ 是 ☐ 否			
自主	合格								

验收结论				
水土保持专家 签字	新科	工作单位	李金地	联系电话
水保设施设计单位意见： (加盖公章)	甘肃新科水利工程设计有限公司	水保设施施工单位意见： (加盖公章)	甘肃新科水利工程设计有限公司	水保设施监理单位意见： (加盖公章)
项目负责人：李金地	甘肃新科水利工程设计有限公司	项目负责人：李金地	甘肃新科水利工程设计有限公司	项目负责人：李金地
日期：2025.4.11	甘肃新科水利工程设计有限公司	日期：2025.4.10	甘肃新科水利工程设计有限公司	日期：2025.4.10

建设项目联系人：李金地 联系电话（手机）：15223351652

注：本表适用于编制水土保持方案报告表的生产建设项目和已开展区域评价的园区建设项目水土保持自主验收。本表一式陆份，水行政主管部门、园区管理机构、建设单位各贰份。